



Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88

e-mail: powiat@wagrowiec.pl

www.wagrowiec.pl

DZIENNIK BUDOWY

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

BUD. GŁÓWNEGO SZPITALA

W WĄGROWCU

GRUPA **psb**
POLSKIE SKŁADY
BUDOWLANE

RAJBUD

RAJBUD Bednarz sp. j.
ul. Bartodziejska 66, 62-100 Wągrowiec
www.rajbud.biz
tel. 67 268 14 35



LAFARGE

NOWA formułacementu
w **NOWYM** opakowaniu

Rozwiązania ścienne
Pustaki ceramiczne



Wienerberger

Porotherm

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

DZIENNIK BUDOWY ^{*)}

DB1 dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i gospodarczych

Nr 541 / 2018

Wydany dnia 11.10.2018 r.

Dziennik Budowy zawiera 18 stron i 18 kopii, w tym ponumerowanych 9 (słownie: dziewięć)

Nazwa i oznaczenie obiektu budowlanego: Przebudowa i rozbudowa

głównego budynku Szpitala - Etap I, położonego przy
ul. Kościuszki 74 w Wągrowcu ^(adres) , na działce nr ewid. 698, 699, 705/5-
- obręb ewidencyjny Wągrowiec

Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec
(nazwa i adres)

Pozwolenie na budowę ~~rozbiórkę~~ / ~~zgłoszenie budowy **~~ Nr AB.6740.490.2018 (550/18)

z dnia 05 października 2018 r.

Pouczenie

Kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 podlega karze grzywny (art. 93 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane).

*) dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych

**) niepotrzebne skreślić

Wykonawcy robót

Rodzaj robót	Imię i nazwisko lub nazwa (firma)	Adres (siedziba firmy)
	Konсорјum firm: 1. Jao "Grodak - Lider	Bucpaki 1, 64-610 Rosped
	2. "Grajor" sp. z o.o. - cętek	Kłochydzka 5, 64-830 Hąkonia
	3. Ewa Smuk - cętek	Werkowo 12, 62-100 Wągrowiec

Oświadczam ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej,
w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii
robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia powierzonych mi funkcji.

Kierownik budowy				
Imię i nazwisko		Specjalność, numer uprawnień budowlanych		Data i podpis
Kardine Wąsiewicz		Up. bud. do kierow. rob. bez op. w spec. kom. bud Wz P/0042 1000K/08		17.10.2018. Wąsiewicz
Kierownicy robót				
Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego				
Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	Bud. - konstr.	J. Siabuszewski	konstr. INSPEKTOR NADZORU AUB KZ 7210/7/90	17.10.2018
2.	br. sanitarna	W. Nurek	mgr inż. Roman Pietrzak uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr ewid. UAN-N-VI/147/TO/84 - bez ograniczeń do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami	17.10.2018
3.	br. elektr.	R. Pietrzak		
Osoby sprawujące nadzór autorski				
Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis

Prace przygotowawcze na terenie budowy

Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpiło dnia [REDACTED]

Wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie dokonał:

[REDACTED]
wykonawca prac geodezyjnych

w dniu

06.12.2018r.

Leonard Naworyta
Geodeta Uprawniony
Rejestr GUGiK nr 803

Wykonania niwelacji terenu dokonał:

[REDACTED]
wykonawca prac geodezyjnych

w dniu

06.12.2018 r.

Leonard Naworyta
Geodeta Uprawniony
Rejestr GUGiK nr 803

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
	<i>Małgorzata Dymalska inż. medycyna</i>	<i>I dnia 1.12.18. przyjęta obronka inż. medycyny w sanitarach.</i> mgr inż. Małgorzata Dymalska .. upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz Nr ewid. 250/82/Pw. 803/2/w/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
22. 10. 2018 r.	mgr inż. Karolina Wąsiewicz Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec.ności konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0042/OWOK/08	Organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie placu budowy, wyłączenie drzew, rozpoczęcie montażu opiodzenia
13. 12. 2018 r.	mgr inż. Karolina Wąsiewicz Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec.ności konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0042/OWOK/08	Rozpoczęto wykonywanie fundamentu na części budynku, wykop pod fundamenty, wysz nadmiar ziemi z wykopu Wykonano badania geotechniczne sprawdzające warunki gruntowe
21. 12. 2018 r.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03	Zgłaszam do odbioru zbrojenie, szalowanie stopy SF12. Odebrałem zbrojenie i szalunek stopy SF12
03. 01. 2018 r.	mgr inż. Karolina Wąsiewicz Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec.ności konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0042/OWOK/08	Betnowanie stopy SF12. Zgłaszam do odbioru zbrojenie, szalowanie stopy SF11 SF06 SF01.
17. 01. 2018 r.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03	Odebrałem zbrojenie i szalunek stopy SF11, SF06, SF01 Rozbito wejście parterowe do budynku SOR
22. 01. 2018 r.	mgr inż. Karolina Wąsiewicz Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec.ności konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0042/OWOK/08	Oświadczam, że z dniem 22 stycznia 2018 r. przerymam z pełnienia obowiązków kierownika Budowy przebudowy i rozbudowy głównego budynku Szpitala - ETAP I Kendula Wąsiewicz

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
16.01 2018	PAWEŁ TOMCZAK KIER. SANIT.	ROZPOCZĘCIE PRAC SANITARNYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PODPOSAZDKOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ mgr inż. Paweł Tomczak Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacyjnej w zakresie sieć: instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewidencyjny WKP/0277/PWOS/14
17.01 2018	PAWEŁ TOMCZAK KIER. SANIT.	ZGŁASZAM DO ODBIORU W STANIE ODKRYTYM KAN. SANITARNA, PODPOSAZDKOWA DN 200 ZLOKALIZOWANA, POMIĘDZY OSIAMI C/D Tomczak
17.01 2018	Jacek Janowski kier. budowy	z datą dzisiejszą przejął obowiązki kierownika budowy - uprawnienia budowlane WKP/018-2219/04/133 Janowski
17.01 2018	Małgorzata Duple inż. nadzor. rob. budowl.	kontrola budowy, odbiór w stanie odkrytym kan. podposadzki pom. C/D. Duple
28.01 2018	Jacek Janowski kier. budowy	Wykonano badania gruntu pod posadzką pod stopy fundamentowe SF07, SF09, SF10 Janowski
29.01 2018	Jacek Janowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie stóp fund. SF07, SF09, SF10 Janowski
29.01 2018	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03	Odebrałem zbrojenie stóp fund. SF07, SF09, SF10 Stabuszewski
31.01 2018	Jacek Janowski kier. budowy	Wykonano betonowanie stóp fund. j.w. Janowski
06.02 2018	PAWEŁ TOMCZAK KIER. ROBÓT SANITARNYCH	MONTAŻ SIUDNI KANALIZACYJNEJ S1 I S2 WYKONANO WKŁADANIE DO ISTN. KANALIZACJI SANITARNEJ. WIV ROBÓTY ZGŁASZAM DO ODBIORU Tomczak







Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
06.02.2019.	Małgorzata Duple inż. nadzoru i. Duple	Odbiór w stawie odbramienia pionowego stali S11 S2 kominie wentylacji geodezycznej mgr inż. Małgorzata Duple upr. bud. do prof. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz Nr ewid. 250/82/Pw, 803/Pw/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94
07.02.2019	Jacek Jarowski kier. budowy	Wykonano badania gruntu - zagęszczenie pod stopy fund. SF 10, SF 08, SF 09, SF 03, SF 04, SF 05
08.02.2019	Jacek Jarowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie stóp fund. j.w.
08.02.2019	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siabaszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03	Odebrałem zbrojenie stóp SF 10, SF 08, SF 09, SF 03, SF 04, SF 05
09.02.2019	Jacek Jarowski kier. budowy	Wykonano betonowanie stóp fund. j.w.
11.02.2019	Jacek Jarowski kier. budowy	Wykonano badania gruntu - zagęszczenie pod stopy SF SF 13, SF 14
12.02.2019	Jacek Jarowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie stóp fund. SF 13 i SF 14
12.02.2019	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siabaszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03	Odebrałem zbrojenie stóp SF 13, SF 14
14.02.2019	Jacek Jarowski kier. budowy	Wykonano betonowanie stóp fund. j.w.
18.02.2019	Jacek Jarowski kier. budowy	Wykonano badania gruntu - zagęszczenie nie pod Taq fundamentów
20.02.2019	Jacek Jarowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie Taq fundamentów
20.02.2019	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siabaszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03	Odebrałem zbrojenie Taq fundamentów
20.02.2019.	Małgorzata Duple inż. nadzoru	Kotła budy Ber Weg.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
25.02 2019	Jacek Jarocki mgr inż. Jarosław Ślabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03	Wykonano izolację gruntu, Taw i stąg fund. Wykonano izolację gruntu. Zgłaszam do odbioru. Przygotowano do wykonania ścian fundamentowych.
25.02 2019	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Ślabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03	Odebrałem izolację poziomu Taw fund.
06.03 2019	Jacek Jarocki mgr inż. Jarosław Ślabuszewski	Wykonano do wykonania izolacji stropu.
05.03 2019	Jacek Jarocki mgr inż. Jarosław Ślabuszewski	Zgłaszam do odbioru zbiorczą izolację śc. 01.08, śc. 01.10, śc. 01.11, śc. 01.15, śc. 01.16, T2 01.14, T2 01/04, T2 01.06, T2 01/09, T2 01/08, T2 01.12, T2 01.03, T2 01/02, T2 01.02, ściana pod oknem
06.03 2019	Małgorzata Dymalska mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. bud. w obr. i kier. ob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz Nr ewid. 250/82/Pw, 803/Pw/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94	kontrola budowy Strukturalne wykonanie robót budowlanych Przy zabezpieczeniu kabli VTS - zadykt. z rob. 6.8.
06.02 2019	Jacek Jarocki mgr inż. Jarosław Ślabuszewski	Zgłaszam do odbioru izolację gruntu, ścian fundamentowych.
07.03 2019	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Ślabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03	Odebrałem izolację poziomu ścian fundamentowych oraz zbiorczą izolację stropu zgodnie z uprzednim z dniem 06.03.2019 r.
11.03 2019	Jacek Jarocki mgr inż. Jarosław Ślabuszewski	Zgłaszam do odbioru izolację gruntu, ścian fundamentowych.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
12.03 2019	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03	Odebraniem i zdaniem poziom siłowni fundamentów 
12.03 2019	Magdalena Duda inż. nadzoru	Kontrola budowy Zabezpieczenie (zostawienie) kawy wady hejtyk na istn. budowlan od rozrobionych dach x otynk po wewnątrz centrał. mgr inż. Magdalena Dymalska upr. budowlana i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz Nr ewid. 250/82/Pw, 803/Pw/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94 
12.03 2019	Jarosław Jarosławski inż. budowy	Przebieg robót do wykonania zgodnie z projektem oraz załącznikami projektowymi. 
15.03 2019	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03	Wykonano se robót m.in. siłowni pomieszczenia. Został wykonany na zewnątrz pomieszczenia wizytacja w m.in. Po zakończeniu robót przebiegi budowy geobymie 
15.03 2019	Jarosław Jarosławski inż. budowy	Wykonano badania zgodności z projektem pod kątem jakości wykonania. 
18.03 2019	Jarosław Jarosławski inż. budowy	Kontynuacja prac nad siłownią. sukcesywnie przebiegi stwierdzone i sfinalizowane. 

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
19.03 2018	PAWEŁ TOMCZAK KIER. SANITARNY	ROZPOCZĘCIE PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM INSTALACJI SANITARNYCH (KANALIZACJI, SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PODPOSAZDKOWEJ) W CZĘŚCI NOWOBUDOWANEJ BUDYNKU Tomczak
19.03 2018	Paweł Tomczak Kier. Budowy	Zgłoszenie do odbioru robót w następujących etapach: sz 01/01, sz 01/02, sz 01/03, sz 01/04, sz 01/05, sz 01/06, sz 01/07, sz 01/08, sz 01/09, sz 01/10, sz 01/11, sz 01/12, sz 01/13, sz 01/14, sz 01/15, sz 01/16, sz 01/17, sz 01/18
19.03 2018	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03	Odebrałem zbiorczy sygnał sz 01/01, sz 01/02, sz 01/03, sz 01/04, sz 01/05, sz 01/06, sz 01/07, sz 01/08, sz 01/09, sz 01/10, sz 01/11, sz 01/12, sz 01/13, sz 01/14, sz 01/15, sz 01/16, sz 01/17, sz 01/18 INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03
22.03 2018	PAWEŁ TOMCZAK KIER. SANITARNY	ZGŁOSZAM DO ODBIORU WYKONANĄ INST. PODPOSAZDKOWĄ, KAN. SANITARNĄ I DESZCZOWĄ W CZĘŚCI NOWOBUDOWANEJ BUDYNKU OD GŁÓWNEGO KOLEKTORA Tomczak
22.03 2018	Małgorzata Dymalska insp. nadzoru	Odbiór w sprawie odbioru instalacji sanitarnych i deszczowej. mgr inż. Małgorzata Dymalska mgr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wod.-kan., gaz. i gaz. nr ewid. 280/62/Pw, 807/Pw/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94
22.03 2018	Paweł Tomczak Kier. Budowy	Wykonano bezprzewodną instalację antenową

STAROSTWO POWIATOWE
 Wydział Architektury i Budownictwa
 ul. Kościuszki 15, tel. 67 26 80 554
62-100 WAGROWIEC
 pieczęć właściwego organu

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
29.03 2019.	Malgorzata Dymalska insp. nadz.	Kontrola budowy Pozostałe prace zamknięte i zdokumentowane wzrosty zostały usunięte albo usunięte zostają wycięte - 100% filie.
02.04 2019	Jack Jankowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojeni: podłogi N2-01.01, N2-01.02, N2-01.03, N2-01.04, N2-01.05, N2-01.06, N2-01.09
02.04 2019	J. Staburzewski insp. nadz.	Odebrałem zbrębienie podłogi N2-01.01, N2-01.02, N2-01.03, N2-01.04, N2-01.06, N2-01.09
04.04 2019	J. Jankowski kier. bud.	Wykonano betonowanie filii
10.04 2019	J. Jankowski kier. bud.	Zgłaszam do odbioru zbrojenia podłogi N2-01.01, 01.02, 01.03, 01.04
11.04 2019.	Malgorzata Dymalska Dymalska	Kontrola budowy Obecnie w trybie projektowym realizacja i wykonanie.
11.04 2019	J. Staburzewski insp. nadz.	Odebrałem zbrębienie podłogi P2-01.01, 02, 01, 03, 01.02
18.04 2019	Roman Figurał insp. nadz. robót elekt.	Obecnie brakuje frontu robót elekt. Roboty zostaną wykonane w połowie maja 2019 r. z zakresu strypu parteru.
19.04 2019	Malgorzata Dymalska Dymalska	Odebrałem bezwarunkowo zbrojenie - 100% filii

mgr inż. Malgorzata Dymalska
 upr. bud. do proj. i kier. rob. bud.
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz
 Nr ewid. 250/82/Pw, 303/Pw/94,
 647/Pw/94, 648/Pw/94

INSPEKTOR NADZORU
 mgr inż. Jarosław Staburzewski
 upr. nr 512/Pw/87
 WKP/BO/0896/03

mgr inż. Malgorzata Dymalska
 upr. bud. do proj. i kier. rob. bud.
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz
 Nr ewid. 250/82/Pw, 303/Pw/94,
 647/Pw/94, 648/Pw/94

INSPEKTOR NADZORU
 mgr inż. Jarosław Staburzewski
 upr. nr 512/Pw/87
 WKP/BO/0896/03

INSPEKTOR NADZORU
 mgr inż. Roman Figurał
 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz
 Nr ewid. 250/82/Pw, 303/Pw/94,
 647/Pw/94, 648/Pw/94

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
24.04 2019	J. Jarowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie stropu nad partiami w osiach A-B i 5-9
24.04 2019	J. Stabunowski insp. nadz.	Odbioru zbrojenia stropu nad partiami w osiach A-B / 5-9 INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabunowski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03
25.04 2019	J. Jarowski kier. budowy	Wykonano betonowanie stropu nad partiami w osiach A-B i 5-9
30.04 2019	J. Jarowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie stropu nad partiami w osiach 2-E i 5-9
30.04 2019	J. Stabunowski insp. nadz.	Odbioru zbrojenia stropu nad partiami B-E / 5-9 INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabunowski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03
30.04 2019	J. Jarowski kier. budowy	Wykonano betonowanie stropu nad partiami w osiach B-E, 5-9
07.05 2019	J. Jarowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenia stropów i łazienki I piętra. W trakcie prac nastąpił awaryjny stan części partii
07.05 2019	J. Stabunowski insp. nadz.	Odbioru zbrojenia stropów i łazienki I piętra. INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabunowski upr. nr 511/PW/87 WKP/BO/0896/03
10.05 2019	J. Jarowski kier. budowy	Wykonano betonowanie stropów i łazienki I piętra