



Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88

e-mail: powiat@wagrowiec.pl

www.wagrowiec.pl

DZIENNIK BUDOWY

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUD. GŁÓWNEGO

SZPITALA W WĄGROWCU

TOM II



POLSKIE SKŁADY
BUDOWLANE

RAJBUD

RAJBUD Bednarz sp. j.

ul. Bartodziejska 66, 62-100 Wągrowiec

www.rajbud.biz

tel. 67 268 14 35



LAFARGE

NOWA formuła cementu
w NOWYM opakowaniu

Rozwiązania ścienne
Pustaki ceramiczne



Wienerberger

Porotherm

DZIENNIK BUDOWY ^{*)}

DB1 dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i gospodarczych

Nr 185 / 2019

tom II

Wydany dnia 07.05.2019 r.

Dziennik Budowy zawiera 18 stron i 18 kopii, w tym ponumerowanych 9 (słownie: dziewięć).

Nazwa i oznaczenie obiektu budowlanego: Przebudowa i rozbudowa
głównego budynku szpitala - etap I, ul. Kościuszki 74
w Wągrowcu, dz. nr 698, 699, 705/5
(adres)

Inwestor: Zespół Opieki Zdrawotnej w Wągrowcu
ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec
(nazwa i adres)

Pozwolenie na budowę/~~rozbiórkę~~/
zgłoszenie budowy **) Nr 550/18 (AB.67w.490.2018)

z dnia 05.10.2018 r.

Pouczenie

Kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 podlega karze grzywny (art. 93 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane).

*) dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych

**) niepotrzebne skreślić

STAROSTWO POWIATOWE
 Wydział Architektury i Budownictwa
 ul. Kościuszki 15, tel. 67 268 05 54
 62-100 WĄGROWIEC
Prezencja w sądzie

Wykonawcy robót

Rodzaj robót	Imię i nazwisko lub nazwa (firma)	Adres (siedziba firmy)
	Konserwacja firm	
	1. Jan Batał - beton	Sieraków 1; 63-610 Ropczyce
	2. "GRAJAN" sp. z o.o. - beton	Kłotyka 2/17 5; 63-830 Mąkoszyn
	3. Ewa Smarł - beton	Werkowa 42; 62-100 Wągrowiec

Oświadczam ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej,
 w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii
 robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia powierzonych mi funkcji.

Kierownik budowy		
Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
Janek Jarosławski	Konstrukcyjno-budowlano NBPP-NB-7210/141/83	07.05.19

Kierownicy robót				
Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego				
Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	Malowanie	Malgorzata Dymalska	mgr inż. Malgorzata Dymalska upr. bez ograniczeń w zakresie budowlanych w zakresie sieci i instalacji wod.-kanaliz. i gaz. nr ewid. 250/B2/Pw. 805/Pw/34 mgr inż. Jarosław Smarł upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03	07.05.2019
2.	Prace budowlane	Jarosław Smarł		
3.	Prace elektryczne	Roman Piśczak	mgr inż. Roman Piśczak upr. w specjalności elektrycznej nr ewid. UAN 1417/TO/84 bez ograniczeń do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami	

Osoby sprawujące nadzór autorski				
Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis

Prace przygotowawcze na terenie budowy

Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpiło dnia

Wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie dokonał:

wykonawca prac geodezyjnych

w dniu

Wykonania niwelacji terenu dokonał:

wykonawca prac geodezyjnych

w dniu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
10.05. 2019.	Małgorzata Dybała inż. i. nadzór	Kontrola budowy Praca zabezpieczenia stropu rantem pylekapsy bezpoziomo do planu budowy. Także wstawił. Płytki podłogowe nie jest odpowiednim zabezpieczeniem. mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. bud. do pro. kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz Nr ewid. 250/82/Pw, 803/Pw/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94
14.05 2019	J. Janowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru zabezpieczenie stropu nad garcikami u drzwi A-B : 5-9 (patrz za)
14.05 2019	J. Siadomski insp. nadz.	Odbiórem objęto typem 5/5 patrz u drzwi A-D / 5-9 INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03
3.	Rozmowa Helmińskich w budy. delik.	
16.05 2019	PAWEŁ TOMCZAK KIER. ROBÓT SANIT.	ZGŁASZAM GOTOWOŚĆ DO PRZEJAZDU PRZYJĘCIA PRÓBY SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA NA WODĘ PITNĄ Tomczak

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
16.05 2019	Paweł Tomczak KER. ROBOT SANIT.	PRZYSIĄGNO DO WYKONYWANIA PRÓBY SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA NA WODĘ PITNĄ, POPRZECZ ZALANIE GO WODĄ DO WYSOKOŚCI KRÓTCEW ODPYKOWYCH. PRZEPROWADZONA PRÓBA NIE WYKAZAŁA NIESZCZELNOŚCI I PRZECIEKÓW. DNIA 14.05 WYKONANO WYMIANĘ AGREGATU PRÓŻNI. PRZEPROWADZONO PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOVI MEDYCZNYCH - PRÓŻNI W ZAKRESIE DOKONYWANYCH ZMIAN I PRZERÓBÓW
16.05 2019	J. Jonecki	Wykonano betonowanie i tynkowanie ścian nad portalem z płaskim AB
16.05 2019	Roman Flekeel Inp. nadz. robót elektr.	Dostarczono i zamontowano kompletny rozdzielnicę główną, zaktualizowano projekt wykonawczy rozdzielni. Wykonano urz. fundamentowo-otokowy dla nowobudowanej części szpitala.
17.05 2019	Krzysztof Łaski Inp. nadz. robót elektr.	Przebadano prace instalacji uzłomowej dla przewidzianych funkcji oraz postępowania przy pracach do prac projektowych i identyfikacji obiektu, instalacji urządzeń odnawialne przesłanki linii kolektorowej do nowej rozdzielnicy głównej.

mgr inż. elektryk **Krzysztof Wojciech Łaski**
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. WKPI/O148/PWOE/O7

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
17.05. 2019.	Małgorzata Dymalska insp. nadzoru	Kontrola budowy Proszę o przygotowanie dokumentacji odbioru zbiornika wody pitnej mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz Nr ewid. 250/82/Pw, 803/Pw/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94
20.05 2019	J. Janowski	Zgłoszenie do odbioru, zbrojenie miejsc N2 02.01, N2 02.02, N2 02.03 N2 02.04
20.05 2019	J. Siobierski insp. nadzoru	Odbiórem tymczasem miejsc N2 02.01, N2 02.02 N2 02.03, N2 02.04
20.05 2019	Małgorzata Dymalska insp. nadzoru	Kontrola budowy Odbiórem próby ocieplenia zbiornika wody pitnej. Proszę o dostarczenie wyników ocieplenia zbiornika (na grubość, grubość blachy, itp.) mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz Nr ewid. 250/82/Pw, 803/Pw/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94
29.05. 2019.	Małgorzata Dymalska insp. nadzoru	Kontrola budowy Sprawdzenie jakości pomalowania zbiornika wody pitnej - przyjęto z wynikiem pozytywnym. Przebieg protokołu z prób ocieplenia zbiornika przyniesiono. Sporządzono odpowiedni protokół. Wzrost poziomu mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz Nr ewid. 250/82/Pw, 803/Pw/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
30.06 2019	J. Jarowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru etapu I p
30.06 2019	J. Siabusewski insp. bud.	Odbieram zgodnie etap I p
31.05 2019	J. Jarowski kier. budowy	Ułożono betonową płytę
05.06 2019	J. Jarowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru etapu II p
05.06 2019	Małgorzata Pymalska insp. nadzoru	Kontrola budowy Wykonano już do ukończenia robót całkowicie dotyczące zbiorcze próżni oraz zbiorniki wody pitnej
05.06 2019	Małgorzata Pymalska insp. nadzoru	Zwracam uwagę na ujemne wskaźniki materiałów z produkcji. Wykonano ujemny zabieg kontrolacji podpródkowej celem usunięcia wody z produkcji. Do kam- lacji przedłożonej na rowie styropian- (kierunek gwarant) - dalej odstawio- jest uwzględnienie. Otwór zabieg- użyty już podłożone na w/w na dzień 05.06
05.06 2019	J. Siabusewski insp. nadz.	Odbieram zgodnie etap II p

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Jarosław Siabusewski
upr. nr 511/PW/87
WKP/BO/0896/03

mgr inż. Małgorzata Pymalska
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud.
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz
Nr ewid. 250/82/Pw, 803/Pw/94,
647/Pw/94, 648/Pw/94








mgr inż. Małgorzata Pymalska
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud.
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz
Nr ewid. 250/82/Pw, 803/Pw/94,
647/Pw/94, 648/Pw/94

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Jarosław Siabusewski
upr. nr 511/PW/87
WKP/BO/0896/03




Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
10.06 2019	Roumen Petrel insp. nadz. robót elekt.	z uwagami Odbieram z uwagami rozliczenie główną kapitału. Wykonawca dostarczył projekt projektu wykonawczego oraz komplet protokołów pomiarów elektrycznych. Moim wydatkiem faktura, z korektą, cenowa. Roumen Petrel
10.06 2019	Jack Janowski kur. budowy	Wykonano dokumentację etapową i p. Zgłaszam do odbioru zbrojenie stropu i p. Zarekomendowałem kwalifikacji podjętych w dniu 05.06.19
10.06 2019	J. Siabunewski insp. nadz.	Odebrałem zbrojenie stropu i p. INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03
12.06 2019	Jack Janowski kur. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie nadproży i podłogi i p.
12.06 2019	J. Siabunewski insp. nadz.	Odebrałem zbrojenie nadproży i podłogi na i p. INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03
12.06 2019	Magdalena Dymalska insp. nadz.	Kable białe Prace białe mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz Nr ewid. 250/62/PW, 803/PW/94, 647/PW/94, 648/PW/94
27.06 2019	Jack Janowski kur. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie stropu i p.
27.06 2019	J. Siabunewski insp. nadz.	Odebrałem zbrojenie stropu na i p. Prace o kwalifikacji geologicznej, pomiaru stropu i ocenie stanu na kładki konstrukcyjne INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Stabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03





Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
27.06 2019	Ziemca Pietales Inp. nadz. robót elek.	Kontrola budowy. Pral realizacji robót elektrycznych  INSPEKTOR NADZORU
27.06 2019	J. Jarowski Inp. budowy	Wykonano betonowanie 
27.06 2019	Malgorzata Dymalska Inp. nadz.	Kontrola budowy Odczyt na wylocie przygi latorp dostępną zbinke wody mgr inż. Malgorzata Dymalska upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod., kan., c.o. i gaz Nr ewid. 250/82/Pw, 803/Pw/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94
02.07 2019	J. Jarowski Inp. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie etap III 
02.07 2019	J. Siabunewski Inp. nadz.	Odebrałem zbrojenie etap III INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siabunewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896703
03.07 2019	J. Jarowski Inp. budowy	Wykonano betonowanie etap III 
05.07 2019	J. Jarowski Inp. budowy	Przystąpiono do wykonania etapu III 
12.07 2019	Malgorzata Dymalska Inp. nadz.	Kontrola budowy Prosy o uzupełnienie danych w formularzu na wylocie wody pitnej 
16.07 2019	J. Jarowski Inp. budowy	Zgłaszam do odbioru zbrojenie nadprozia i podłogi III p. 




Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
16.07 2011	J. Siabuszewski insp. nadz.	Odebrałem zbieranie nadproży i podłogę III p. INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03
18.07 2019	J. Janowski Inż. budowy	Wykonano betonowanie podłogi i nadproży. 
24.02 2019	J. Janowski Inż. budowy	Wykonano strop i słupki typu I i II. - J. 
25.07 2019	J. Siabuszewski insp. nadz.	Kontrola ułożenia płyt filigranowych nad III p. Rozbito prace zbiorcze. Wykonano robót zbiorczych dolne, oraz prefabrykację obramienia belek i podłogę. INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03
26.07 2019	Małgorzata Dymalska inż. elektryk	Kontrola budowy drzew o przygotowanie dolnego poziomu i inne zbiórki wody. mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. bud. do proj. i dir. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., c.o. i gaz Nr ewid. 250/82/PW, 607/PW/94, 647/PW/94, 648/PW/94
28.07 2019	Janek Janowski Inż. budowy	Zgłaszam do odbioru stropu III p. 
26.07 2019	J. Siabuszewski insp. nadz.	Odebrałem zbieranie stropu III p. INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siabuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
26.02 2019	Jacek Joracki Inż. Budowl.	Wykonano betonowanie stropu III p. 
31.02 2019	Jacek Joracki Inż. Budowl.	Zgłaszam do odbioru zbrojenie trójprętowe i ułożenie atyki III p. przez trójprętami i atyką sznur III p. 
31.02 2019	J. Siabusiński Inż. nadz.	Odebrałem zbrojenie trójprętowe atyki III p. i sznur sznur III p. INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siabusiński upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03
01.08 2019		Zgłaszam do odbioru zbrojenie stropów i podciągów IV p.
01.08 2019	J. Siabusiński Inż. nadz.	Odebrałem zbrojenie stropów i podciągów IV p. INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siabusiński upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03
08.08 2019	Jacek Joracki Inż. Budowl.	Zgłaszam do odbioru zbrojenie stropu nad IV p. 
08.08 2019	J. Siabusiński Inż. nadz.	Odebrałem zbrojenie stropu nad IV p. INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siabusiński upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/0896/03
28.08 2019	Jacek Joracki Inż. Budowl.	Wykonano betonowanie stropu III p. 
9.08. 2019.	Małgorzata Dymalska Inż. nadz.	Kontrola budowy Inżynier prace wykonywane ze zbrojenia z przygotowaniem powłok zbrojenia na wody. Nadal brzo zbrojenia parokrotnie ze zbrojenia wody na zbrojenie. mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. bud. do rob. i ser. rob. bud. bez ograniczeń w sferze instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kanalizacyjnej i gaz. Nr ewid. 250/82/Pw, 803/Pw/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
12.08 2019	Jacek Jarecki kier. budowy	Zgodnie z planem robót z dnia 09.08.19 przedsięwzięcia tym teren jest rozbudowa wyjścia głównego do szpitala G.N. przystąpił do wykonywania robót przygotowujących teren przed wejściem głównym do szpitala 
13.08 2019	Jacek Jarecki kier. budowy	W dniu dzisiejszym wykonano przedsięwzięcia dokonano wyznaczenia osi G.N. i osi o na wyjściu głównym do szpitala 
17.08 2019	Nawyła Leonard	
14.08 2019	Jacek Jarecki kier. budowy	Rozpoczęto roboty robocze w celu wyjścia głównego do szpitala 